Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата Рос
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	11/Б
	дата	02.07.2018г.
Вид операции		

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Блок", 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Дубрава-3, дом. № 11

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Норильчанин", 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Дубрава-3, дом. № 35, помещение 2

Стройка - Дубрава-3, д.11

Объект - Малые архитектурные формы

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.07.2018	02.07.2018	27.08.2

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2018 г.

Смета №, Малые архитектурные формы дом № 11

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/ (н в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Малые архитектурные формы, мкр.Дубрава-3, д.11															
1	1	**ТЕР01-02-058-06** *Постан.Правит.Белгород.обл. от 13.11.10 №383-пп*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 *НР (95 руб.): 80%*0,85 от ФОТ* *СП (50 руб.): 45%*0,8 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0075	1125,74	1125,74			8	8			154 1,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	**ТЕР06-01-001-01прим** *Постан.Правит.Белгород.обл. от 13.11.10 №383-пп*	Заливка бетона под столб карусели *НР (62 руб.): 105%*0,85 от ФОТ* *СП (36 руб.): 65%*0,8 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0025	58684,67	1315,8	1939,26	229,68	147	3	5	1	180 0,45	18 0,05
3	3	**МФ-750-2**	Монтаж карусели *(Км=0,0 МАТ=0 к расх.;* *Пересчет цен от 1984 года к базовым ОЗП=14,27; ЭМ=18,07; ЗПМ=14,27; МАТ=17,05 к расх.; ТЗ=14,27; ТЗМ=14,27)* *НР (1402 руб.): 112%*0,85 от ФОТ* *СП (790 руб.): 67%*0,8 от ФОТ*	шт	1	86,04	84,05	1,99	0,57	86	84	2	1	125,576 125,58	0,742 0,74
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										241	95	7	2	127,19	0,79
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										2569	1647	41	34	127,19	0,79
Накладные расходы										1559					
Сметная прибыль										876					
Итоги по акту:															
Итого										5004				127,19	0,79
В том числе:															
Материалы										881					
Машины и механизмы										41					
ФОТ										1681					
Накладные расходы										1559					
Сметная прибыль										876					
НДС 18%										900,72					
ВСЕГО по акту										**5904,72**				**127,19**	**0,79**

Сдал Директор ООО "Норильчанин": _____ Давыденко А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Принял Директор ООО "Блок" : _____ Резникова Л.П.

(должность, подпись, расшифровка)